



Утверждаю:
Глава Янгелевского
городского поселения
М.В.Жёлтышев

АКТ №1

р.п. Янгель

«24» декабря 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Ведущего специалиста администрации Янгелевского городского поселения - Жучевой Т.Г., специалиста администрации Янгелевского городского поселения - Овчинниковой Н.Г., ведущего специалиста администрации Янгелевского городского поселения Старановой О.Н., председателя Думы Янгелевского городского поселения – Рудагиной К.В. составили настоящий акт, о нижеследующем:

Контроль, о произведённых работах производился на 24.12.2018г.

Цель: Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 3 от 2016 года, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Обязательства по концессионному соглашению	план	факт
Замена сетей ТВС от ТК-2 до ТК-7	До 31 декабря 2018 года	не выполнено

Согласно п.п. 4.6.. п.4 Концессионного соглашения №3 Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концендентом, проектную документацию необходимую для реконструкции объекта соглашения до **31.12.2017г.** Документация до настоящего времени Концеденту не представлена для согласования.

Заключение:

1.Проверенное муниципальное имущество используется по назначению, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьими лицами не установлено.

2.Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества Концессионером не производятся, работы в период действия концессионного соглашения также не производились. На момент проведения контроля подготовка к проведению таких работ также не зафиксирована. В адрес Администрации Янгелевского ГП никакие документы, подтверждающие исполнение обязательств, не направлялись.

К акту прилагаются фотографии осмотра объектов концессионного соглашения (в виде фототаблицы, а также видеофиксация проведения мероприятий по контролю, электронный носитель прилагается).

3. Комиссией подтверждено, что ООО «Теплосервис» не направило уполномоченных представителей на проведение осмотра (осуществление мероприятий по контролю).

