



Утверждаю:  
Глава Янгелевского  
городского поселения  
М.В.Жёлтышев

**АКТ** 12

р.п. Янгель

«24» декабря 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Ведущего специалиста администрации Янгелевского городского поселения - Жучевой Т.Г., специалиста администрации Янгелевского городского поселения - Овчинниковой Н.Г., ведущего специалиста администрации Янгелевского городского поселения Старановой О.Н., председателя Думы Янгелевского городского поселения – Рудагиной К.В. составили настоящий акт, о нижеследующем:

Контроль, о произведённых работах производился на 24.12.2018г.

Цель: Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 2 от 2016 года, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Настоящий контроль направлен на установление факта исполнения, либо неисполнения обязательств концессионера по работам, выполнение которых предусмотрено в срок до 31 декабря 2018 года.

	Обязательства по концессионному соглашению	план	факт
	<b>Водоснабжение</b>		
1	Приобретение, замена глубинного насоса ЭЦВ-8-40-90-шт.	31.12.2017г.	не выполнено
2	Приобретение, замена глубинного насоса ЭЦВ-8-40-90-шт.	31.12.2018г.	не выполнено
3	Очистка резервуаров чистой воды от песка и отложений	31.12.2018г.	не выполнено
	<b>Водоотведение</b>		
4	Замена 16 окон цеха биологической очистки (общее количество)	31.12.2020г.	
5	-3 окна цеха биологической очистки	31.12.2017г.	не выполнено
6	-3 окна цеха биологической очистки	31.12.2018г.	не выполнено
7	-3 окна цеха биологической очистки	31.12.2019г.	не выполнено
8	-4 окна цеха биологической очистки	31.12.2020г.	не выполнено
9	Установка второго фекального насоса СД-50-56 в КОС	31.12.2017г.	не выполнено
10	Замена песковых бункеров	31.12.2016г.	не выполнено
	Ремонт и, замена запорной арматуры на КНС-1:	31.12.2019г.	не выполнено
11	-задвижка 100мм – 2шт;	31.12.2017г.	не выполнено
12	-задвижка 150мм – 2шт;	31.12.2018г.	не выполнено
13	-задвижка 250мм – 1шт;	31.12.2019г.	не выполнено
14	Приобретение фекальной дробилки на КНС-1	31.12.2020г.	не выполнено
15	Приобретение погружного насоса «ГНОМ 20»	31.12.2017г.	не выполнено
	Замена эрлифтов:		не выполнено
16	-эрлифты-2шт.	31.12.2017г.	не выполнено
17	Замена фекального насоса на КНС промзоны	31.12.2017г.	не выполнено

Согласно п.п. 4.6. п.4 Концессионного соглашения №2 Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концендентом, проектную документацию необходимую для реконструкции объекта соглашения до 31.12.2017г. Документация до настоящего времени Конценденту не представлена для согласования.

Заключение:





1. Проверенное муниципальное имущество используется по назначению, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьими лицами не установлено.

2. Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества Концессионером не производятся, работы согласно заданию не производятся. На момент проведения контроля подготовка к проведению работ также не зафиксирована. В адрес Администрации Янгелевского ГП никакие документы, подтверждающие исполнение обязательств, не направлялись.

К акту прилагаются фотографии осмотра объектов концессионного соглашения (в виде фототаблицы, а также видеофиксация проведения мероприятий по контролю, электронный носитель прилагается).





3. Комиссией подтверждено, что ООО «Теплосервис» не направило уполномоченных представителей на проведение осмотра (осуществление мероприятий по контролю).

Подписи членов комиссии:

	
Старанов О.У.	Старанова О.У.
	
Рудагина К.В.	Овчинникова Н.Г.

4. Комиссией установлено и подтверждается, что ООО «Теплосервис» не обеспечило допуск комиссии на объект для осуществления мероприятий по контролю, работники концессионера работники воспрепятствовали проведению осмотра, не допустили комиссию на водозабор и КНС.

Подписи членов комиссии:

	
Старанов О.У.	Старанова О.У.
	
Рудагина К.В.	Овчинникова Н.Г.

Члены комиссии:

Ведущий специалист администрации  
Янгелевского городского поселения  
Т.Г.

 Жучева


Специалист администрации  
Янгелевского городского поселения  
Н.Г.

 Овчинникова

Ведущий специалист администрации  
Янгелевского городского поселения  
О.Н.

 Старанова

Председатель Думы  
Янгелевского городского поселения

 Рудагина К.В.