



Утверждаю:
Глава Янгелевского
Городского поселения
М.В.Жёлтышев

АКТ 2

р.п. Янгель

«25» марта 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Главы администрации Янгелевского городского поселения – Жёлтышева М.В., депутата Думы МО Янгелевского городского поселения Голубь А.А., председателя Думы Янгелевского городского поселения – Рудагиной К.В. составили настоящий акт, о нижеследующем:

Контроль, о произведённых работах производился на 25.03.2019г.

Цель: Контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 3 от 2016 года, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

| Обязательства по концессионному соглашению | план | факт |
|--|-------------------------|--------------|
| Замена сетей ТВС от ТК-2 до ТК-7 | До 31 декабря 2018 года | не выполнено |

Согласно п.п. 4.6.. п.4 Концессионного соглашения №3 Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом, проектную документацию необходимую для реконструкции объекта соглашения до 31.12.2017г. Документация до настоящего времени Концеденту не представлена для согласования.

Комиссия осуществила выезд и осмотр сетей теплоснабжения, факты выполнения каких-либо работ не подтверждены.

Закключение:

1. Проверенное муниципальное имущество используется по назначению, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьими лицами не установлено.

2. Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества Концессионером не производятся, работы в период действия концессионного соглашения также не производились. На момент проведения контроля подготовка к проведению таких работ также не зафиксирована. В адрес Администрации Янгелевского ГП никакие документы, подтверждающие исполнение обязательств, не направлялись.

3. Комиссией подтверждено, что ООО «Теплосервис» не направило уполномоченных представителей на проведение осмотра (осуществление мероприятий по контролю).


4. Комиссией установлено и подтверждается, что тепловые узлы находятся в открытом доступе, следов ремонта (реконструкции) не зафиксировано.

Подписи членов комиссии:


Глава администрации
Янгелевского городского поселения


Жёлтышев М.В..

Депутат Думы МО
Янгелевского городского поселения


Голубь А.А.

Председатель Думы
Янгелевского городского поселения


Рудагина К.В.